



Eckdaten zum

Parking Berntor

Innerhalb von knapp 15 Tagen – vom 3. bis zum 18. März 2005 – galt es, die gesamten Markierungsarbeiten im Parkhaus Berntor zu realisieren. Schwierigkeiten machten vor allem die tiefen Temperaturen im Parkhaus. Doch Dank den bauseits installierten Hochleistungs-Bautrocknern wurde der Auftrag termingerecht abgeschlossen.

Auftragsumfang

- 1713 Laufmeter Parkplatzlinien von 30 cm Breite in weisser Farbe
- 1060 Laufmeter Abschlusslinien von 15 cm Farbe weiss
- 1035 Zahlen von 22 cm Höhe, je nach Etage in einer anderen Farbe
- 26 Pfeile in weisser Farbe
- 50 m² Fussgängerstreifen, Kaltplastik aufgelegt mit Betonhaftgrund
- 32 m² Sperrflächen in weisser Farbe
- 26 Stk. Wartelinien, Kaltplastik aufgelegt
- diverse Kleinmarkierungen
- zusätzlich Einbau von 8 Geschwindigkeits-Reduktionsschwellen 7 cm hoch